



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 160 del 26-03-2026

Ufficio: TECNICO
Numero di Settore: 83

Oggetto: Lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale - CUP H62H24000640004 - CIG B7C95319BE Approvazione Relazione sul Conto finale Certificato di Regolare Esecuzione del 12/03/2026

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, della nota integrativa e del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 22.12.2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-28 parte finanziaria. Approvazione e assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 12.02.2024 di "Adozione e approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell'azione amministrativa;

RICORDATO:

- che l'organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi: Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e Servizio Polizia Locale;
- che con Decreto del Sindaco n. 6 del 22.07.2025, è stata effettuata la nomina dei Responsabili di servizio ai sensi degli artt. 50 comma 10, 107 e 109 del D. Lgs 267/2000, nonché conferma, ricognizione e attribuzione incarichi specifici;

- che con Decreto del Sindaco n. 7 del 01.08.2025 avente ad oggetto "Nomina ai sensi degli artt. 50 comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 del Comandante della Polizia Locale del Servizio Associato tra i Comuni di Cordovado e di Sesto al Reghena, quest'ultimo con funzioni di capofila;
- che l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

PREMESSO che l'amministrazione comunale ha inteso procedere alla sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale in quanto ammalorato e vetusto;

VERIFICATO che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 in qualità di responsabile del servizio tecnico comunale;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione di G.C. n.74 del 15.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dal sottoscritto in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico con il supporto dell'ing. Carlo Milanese, per una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui € 38.499,96 per lavori ed € 21.500,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione n.381 del 29/07/2025 i lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale sono stati affidati all'operatore economico SIRAM S.p.A. a Socio Unico, con sede in Via Anna Maria Mozzoni n.12 a Milano (MI) – C.F. e P.IVA 08786190150, per una spesa complessiva di € 42.138,77 (importo netto offerto € 38.206,24 oltre € 101,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e per IVA 10% € 1.100,00);

Accertato:

- che a seguito della rimozione della pavimentazione si sono evidenziate numerose problematiche per la realizzazione dell'opera, così come prevista nel progetto esecutivo, tali da dover ripensare l'utilizzo di alcuni materiali e la realizzazione di lavorazioni differenti, come meglio descritte nella perizia di variante redatta in data 17/07/2025 dal sottoscritto, con il supporto dell'ing. Carlo Milanese, costituita dai seguenti elaborati:
 - atto sottomissione n.1 e verbale concordamento nuovi prezzi n.1;
 - Relazione tecnica integrativa rev.01 del 17/07/2025;
 - Relazione tecnica L.10/1991;
 - Tav. IM01 – Progetto impianti meccanici – schema di principio;
 - Tav. IM02 – Pianta salone dopo lievo pavimento – stato di fatto;
 - Tav. IM03 - Pianta salone dopo lievo pavimento – stato di progetto;
 - Analisi Prezzi;
 - Computo metrico Estimativo;
- che tali modifiche non alterando la natura e la struttura del contratto, in quanto non incidenti sull'importo complessivo dei lavori, non comportando modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 120 co. 7 del D.Lgs. 36/2023, rientrano tra le modifiche non sostanziali sempre consentite, ai sensi dell'art. 120 co.5, del D.Lgs. 36/2023;
- che in data 05/08/2025 il sottoscritto nella sua qualità di D.L. dell'opera ha emesso l'ordine di servizio n.1 con il quale ha consegnato gli elaborati di perizia di variante ed ha designato i lavori da eseguire;
- che in data 06/08/2025 l'appaltatore SIRAM spa ha sottoscritto gli elaborati di perizia di variante, l'atto di sottomissione n.1 e Verbale concordamento nuovi prezzi n.1;
- che i lavori di sostituzione dell'impianto sono iniziati in data 06/08/2025, secondo quanto previsto dagli elaborati di variante sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, in pendenza della stipula del contratto;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, art. 18 comma 1 secondo periodo D. Lgs. n. 36/2023 in data 25/08/2025, prot. 10300;

Accertato:

- che in data 10/09/2025 è pervenuta nota prot.10918 da parte della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio con la quale ha ordinato la sospensione dei lavori in corso presso il salone abbaziale, la richiesta di trasmissione delle autorizzazioni precedenti rilasciate dalla Soprintendenza e una descrizione dettagliata delle lavorazioni in corso, corredata da un fascicolo fotografico;
- che in data 23/09/2025 prot. 11446 è stata inoltrata, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, una relazione dettagliata dell'intervento ante operam e sui lavori eseguiti sino alla data del 10/09/2025
- che in data 10/09/2025 i lavori sono stati sospesi, come da verbale di pari data;

Accertato che, essendo intenzione dell'amministrazione comunale provvedere alla totale levigatura e riverniciatura del pavimento in listelli di rovere del salone abbaziale e l'esecuzione di altri lavori supplementari e di miglioria, con deliberazione consiliare n.34 del 03/11/2025 è stata approvata la VI variazione al bilancio di Previsione 2025-2027 con la quale l'opera è stata incrementata per € 28.000,00 (tale somma comprende anche la differenza di aliquota IVA da applicare ai lavori di sostituzione dell'impianto termoidraulico, dal 10% al 22%);

Visto:

- che, in data 10/11/2025 prot.13571, è pervenuta, da parte della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, autorizzazione con prescrizioni;
- che, a seguito della comunicazione della ripresa dei lavori inviata alla "Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia" il 10/11/2025 prot.13600, i lavori sono ripresi in data 15/12/2025, con scadenza prevista in data 08/02/2026;

Preso atto:

- che con determinazione n.8 del 12/01/2026 è stata approvata una modifica contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art.120, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della striscia LED a pavimento, comprensiva della posa di nuovo cavidotto, cavi elettrici, fornitura e posa in opera di nuovo centralino di alimentazione, per una spesa complessiva di € 1.829,09 (importo netto offerto € 1.499,25 a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 0,5% sull'importo netto di € 1.500,00 al quale si aggiungono per IVA 22% € 329,84);
- che la modifica contrattuale, di importo pari a € 1.499,25, ha interessato opere appartenenti interamente alla categoria principale OS28 che, sommata alle lavorazioni di contratto di € 38.398,23, ammontano a complessivi € 39.800,47 e di fatto rientrano sempre nel limite della classifica I;
- che l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto è stato stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, art. 18 comma 1 secondo periodo D. Lgs. n. 36/2023 in data 11/02/2026 prot. 1768;
- che con determinazione n.12 del 14/01/2026 si è constatato l'avvenuto cambio di denominazione dell'affidataria, da "SIRAM S.p.A. a socio unico" a "VEOLIA Italia spa";

Accertato:

- che, a seguito della sospensione dei lavori avvenuta il 10/09/2025, è stata autorizzata l'emissione di una fattura di acconto pari a € 29.800,00 corrispondente al 78% dei lavori già eseguiti, secondo quanto concordato con la sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.3 "Ammontare dell'appalto – termini di pagamento";
- che i lavori si sono conclusi in data 06/02/2026 come da verbale di pari data;
- che con determinazione n.68 del 10/02/2026 è stata approvata la perizia di variante non sostanziale, redatta ai sensi degli artt.5 e 7 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Precisato che, a norma dell'art.50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., art.13 comma 3 e art.28 comma 1 lett. a) dell'Allegato II.14 per detta opera il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere messo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

Accertato:

- che l'art.16 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al comma 1 stabilisce che all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del progetto dia avviso al

Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione e che, al comma 2, trascorso questo termine, il Sindaco trasmetta al responsabile del progetto i risultati dell'anzidetto avviso;

- che l'avviso ai creditori prot.2192 del 13/02/2026 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/02/2026 al 07/03/2026;
- che il sottoscritto dott. Bravin Roberto, capo area LL.PP., nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto in data 13/02/2026, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativamente alla cessione dei crediti derivanti da contratto, in adempimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 – 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato che per quanto risulta dagli atti medesimi, l'Impresa Veolia spa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori su indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

Visto:

- che in data 05/02/2026 al prot. 1447 è pervenuta la Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla regola d'arte da parte dell'appaltatore Veolia spa;
- che in data 12/03/2026 sono stati emessi la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori alla firma del sottoscritto, nella sua qualità di direttore dei lavori;
- che in data 23/03/2026 l'ing. Carlo Milanese ha inoltrato:
 - Relazione tecnica ex L.10, come al costruito, comprensiva degli elaborati grafici as-built: tav. IM01 e tav. IM02;
 - Manuale d'uso e manutenzione;

Preso atto:

- che dalla relazione sul Conto Finale dei Lavori del 12/03/2026, redatta dal sottoscritto nella sua qualità di direttore lavori, si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per un totale netto di € 39.800,47 (importo lavori eseguiti € 39.898,23 al quale si detrae il ribasso dello 0,5% di € 199,49, per un importo netto di € 39.698,74 al quale si aggiungono gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 101,73);
- che dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal sottoscritto nella sua qualità di direttore lavori, si evince un credito netto a favore dell'appaltatore di € 10.000,47 (importo netto lavori eseguiti € 39.800,47 dal quale va detratto l'ammontare complessivo dell'acconto corrisposto di netti € 29.800,00, per cui resta a credito dell'impresa l'importo netto di € 10.000,47) al quale si applica l'IVA 22% di € 2.200,10 per un totale complessivo di € 12.200,57;

Verificata la regolarità contributiva con esito positivo acquisita attraverso acquisizione Durc on line dell'appaltatore prot. INPS_49379860 con scadenza validità al 09/06/2026;

Accertato che per l'appalto in parola non è stato necessario provvedere alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera in quanto i lavori appaltati ricadono nella categoria prevalente OS28 "impianti termici e di condizionamento", quindi non essendoci lavorazioni edili, l'appaltatore non era tenuto ad avere una posizione attiva presso la cassa edile; vedi anche le FAQ CNCE_EDILCONNECT paragrafo 12.5 che riporta il seguente estratto "qualora si tratti di lavori edili di piccole entità, tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non soggetti alla verifica di congruità";

Ritenuto di assestare il quadro economico come a seguito riportato:

Lavori

A	lavori a base d'asta	€	38.898,23
Rb	Ribasso offerto del 0,5%	€	- 199,49
O.S.	Oneri sicurezza	€	<u>101,73</u>
Tot. A	Importo totale lavori compreso oneri sicurezza	€	39.800,47

Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1	Spese tecniche progettazione esecutiva- DD.LL.- C.S.P.- C.S.E. – C.R.E. (oneri contributivi 4% inclusi)	€	11.208,02
B.2	IVA 22% sulle spese tecniche	€	8.756,10
B.3	Lavori da falegnami sulla pavimentazione	€	24.257,26
B.4	Servizio di pulizie di fine lavori	€	2.000,00
B.5	Economie	€	<u>1.978,15</u>
Importo somme B		€	48.199,53
Importo totale opera		€	88.000,00

Ricordato che detta opera di complessivi € 88.000,00 è finanziata con avanzo di amministrazione;

Dato atto che il presente procedimento è contraddistinto dal codice CUP H64H24000640004 e dal codice CIG B7C95319BE;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio e in capo agli istruttori coinvolti nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.M. n.49 del 07/03/2018 – Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) di richiamare interamente quanto in premessa ad ogni effetto di legge;
- 2) di richiamare i principi del risultato e della fiducia, principi cardine e criteri interpretativi del D. Lgs. n.36/2023;
- 3) di dare atto:
 - che con deliberazione di G.C. n.74 del 15.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dal sottoscritto in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico con il supporto dell'ing. Carlo Milanese, per una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui € 38.499,96 per lavori ed € 21.500,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che con determinazione n.381 del 29/07/2025 i lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale sono stati affidati all'operatore economico SIRAM S.p.A. a Socio Unico, con sede in Via Anna Maria Mozzoni n.12 a Milano (MI) – C.F. e P.IVA 08786190150, per una spesa complessiva di € 42.138,77 (importo netto offerto € 38.206,24 oltre € 101,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e per IVA 10% € 1.100,00);

- che in data 05/08/2025 il sottoscritto nella sua qualità di D.L. dell'opera ha emesso l'ordine di servizio n.1 con il quale ha consegnato gli elaborati di perizia di variante ed ha designato i lavori da eseguire;
 - che in data 06/08/2025 l'appaltatore SIRAM spa ha sottoscritto gli elaborati di perizia di variante, l'atto di sottomissione n.1 e Verbale concordamento nuovi prezzi n.1;
 - che i lavori di sostituzione dell'impianto sono iniziati in data 06/08/2025, secondo quanto previsto dagli elaborati di variante sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, in pendenza della stipula del contratto;
 - che il contratto d'appalto è stato stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, art. 18 comma 1 secondo periodo D. Lgs. n. 36/2023 in data 25/08/2025 prot.10300;
- 4) di prender atto:
- che in data 10/09/2025 i lavori sono stati sospesi, come da verbale di pari data;
 - che, i lavori sono ripresi in data 15/12/2025, con scadenza prevista in data 08/02/2026;
 - che con determinazione n.8 del 12/01/2026 è stata approvata una modifica contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art.120, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della striscia LED a pavimento, comprensiva della posa di nuovo cavidotto, cavi elettrici, fornitura e posa in opera di nuovo centralino di alimentazione, per una spesa complessiva di € 1.829,09 (importo netto offerto € 1.499,25 a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 0,5% sull'importo netto di € 1.500,00 al quale si aggiungono per IVA 22% € 329,84);
 - che l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto è stato stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, art. 18 comma 1 secondo periodo D. Lgs. n. 36/2023 in data 11/02/2026 prot. 1768;
 - che i lavori si sono conclusi in data 06/02/2026 come da verbale di pari data;
 - che con determinazione n.68 del 10/02/2026 è stata approvata la perizia di variante non sostanziale, redatta ai sensi degli artt.5 e 7 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- 5) di prender atto che, a norma dell'art.50 co. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., art.13 comma 3 e art.28 comma 1 lett. a) dell'Allegato II.14 per detta opera il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere messo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- 6) di dare atto:
- che l'art.16 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al comma 1 stabilisce che all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del progetto dia avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione e che, al comma 2, trascorso questo termine, il Sindaco trasmetta al responsabile del progetto i risultati dell'anzidetto avviso;
 - che l'avviso ai creditori prot.2192 del 13/02/2026 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/02/2026 al 07/03/2026;
 - che il sottoscritto dott. Bravin Roberto, capo area LL.PP., nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto in data 13/02/2026, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativamente alla cessione dei crediti derivanti da contratto, in adempimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 – 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato che per quanto risulta dagli atti medesimi, l'Impresa Veolia spa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori su indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
- 7) di approvare:
- la Relazione sul Conto finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 12/03/2026, a firma del sottoscritto nella sua qualità di Direttore dei Lavori;

- la documentazione finale costituita da:
 - Dichiarazione Conformità impianto alla regola d'arte del 21/01/2026;
 - Relazione tecnica ex L.10, come al costruito comprensiva di Elaborati grafici as-built: tav. IM01 e tav. IM02;
 - Manuale d'uso e manutenzione;

8) di dare atto:

- che dalla relazione sul Conto Finale dei Lavori del 12/03/2026, redatta dal sottoscritto nella sua qualità di direttore lavori, si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per un totale netto di € 39.800,47 (importo lavori eseguiti € 39.898,23 al quale si detrae il ribasso dello 0,5% di € 199,49, per un importo netto di € 39.698,74 al quale si aggiungono gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 101,73);
- che dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal sottoscritto nella sua qualità di direttore lavori, si evince un credito netto a favore dell'appaltatore di € 10.000,47 (importo netto lavori eseguiti € 39.800,47 dal quale va detratto l'ammontare complessivo dell'acconto corrisposto di netti € 29.800,00, per cui resta a credito dell'impresa l'importo netto di € 10.000,47) al quale si applica l'IVA 22% di € 2.200,10 per un totale complessivo di € 12.200,57;

9) di prender atto:

- della regolarità contributiva con esito positivo acquisita attraverso acquisizione Durc on line dell'appaltatore prot. INPS_49379860 con scadenza validità al 09/06/2026;
- che per l'appalto in parola non è stato necessario provvedere alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera in quanto i lavori appaltati ricadono nella categoria prevalente OS28 "impianti termici e di condizionamento", quindi non essendoci lavorazioni edili, l'appaltatore non era tenuto ad avere una posizione attiva presso la cassa edile; vedi anche le FAQ CNCE_EDILCONNECT paragrafo 12.5 che riporta il seguente estratto "qualora si tratti di lavori edili di piccole entità, tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non soggetti alla verifica di congruità";

10) di precisare che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 ("Split payment"), le disposizioni del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del lavoro avrà l'obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;

11) di precisare che gli atti costituenti la contabilità finale dei lavori in oggetto restano depositati agli atti istruttori dell'ufficio lavori pubblici;

12) di dare atto che le spese verranno liquidate su presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto del vigente regolamento di contabilità comunale;

13) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n.54 del 08.06.2020, che per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale;

Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio
F.to Bravin Roberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 160 del 26-03-2026

Ufficio: TECNICO

Numero di Settore: 83

Oggetto: Lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale - CUP H62H24000640004 - CIG B7C95319BE Approvazione Relazione sul Conto finale Certificato di Regolare Esecuzione del 12/03/2026

CIG B7C95319BE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 26-03-2026.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Favot Marco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)